

**INFORME TECNICO DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
ILUMINACION DEL ACCESO AL MIRADOR PEÑA BLANCA DEL
CANTÓN GUACHAPALA**

DE: ING. LUIS PATIÑO L. (Administrador del Contrato)
PARA: ING. SANDRA BRIVAS C. (Directora Financiera)
ASUNTO: INFORME TECNICO DEL CONTRATO DE ILUMINACION
DEL ACCESO AL MIRADOR DE LA PEÑA BLANCA DEL CANTÓN
GUACHAPALA

PRIMERA: ANTECEDENTES:

Se realizó la construcción del acceso al proyecto turístico "Mirador de la Peña Blanca", que incluía la colocación de letras con el nombre de Guachapala, el logotipo del cantón, un mirador, baterías de servicios higiénicos, pérgolas y gradas en el camino de acceso. Pero es necesario mejorar dicho proyecto con la iluminación del acceso, para lo cual se realizó una Orden de Trabajo y ejecutar dichos trabajos. La excavación para la colocación de los postes se realizó por parte de la municipalidad.

CONTRATANTE:	GAD - GUACHAPALA
CONTRATISTA:	ING. JUAN ANDRADE
FECHA DEL CONTRATO:	24 de octubre del 2017
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	Sin anticipo
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	24 de octubre del 2017
FECHA DE TERMINO DE PLAZO	31 de octubre del 2017
MONTO DEL CONTRATO:	3,827.13 dólares sin el IVA.

SEGUNDA: DETALLE DE LO QUE SE HA EJECUTADO:

Una vez firmado el contrato, el contratista empieza la obra el día 25 de octubre del 2017 poniéndose a órdenes del Director de Obras Públicas para el traslado de postes y materiales eléctricos.

Se instalaron los 4 postes, el tendido de las redes eléctricas y la colocación de las luminarias en cada poste.

Posterior a lo cual se realizó la comprobación de los mismos, constatando que está funcionando correctamente.

TERCERA: LIQUIDACION DE PLAZOS

01-11-2017


Los trabajos se realizaron desde el día 25 de octubre de 2017 hasta el 27 del mismo mes. Aclarándole que el plazo contractual según el contrato es hasta el 31 de octubre de 2017. Por lo que no existe mora en el plazo de entrega de la obra.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los valores a pagar se detallan en el cuadro que se adjunta.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Luis Patiño.
ADMINISTRADOR





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL GUACHAPALA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
2014 - 2019

PLANILLA No. 1 de liquidación

OBRA: Iluminación del Acceso al Mirador "PEÑA BLANCA"

FECHA DE CONTRATO : 24/10/2017

ORDEN DE TRABAJO:

No. OPM-001-2017

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 25/10/2017

MONTO DEL CONTRATO:

3.827,13 dólares

PLAZO DE EJECUCION: (DIAS HABILDES) 8

MONTO DEL ANTICIPO:

0,00 dólares

AMPLIACIONES DE PLAZO: (DIAS CALENDARIO)

CONTRATISTA:

Ing. Juan Andrade

FECHA DE TERMINACION DE PLAZO: 31/10/2017

ADMINISTRADOR:

Ing. Luis Patiño L.

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 27/10/2017

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	CANTIDADES			VALORES			AVANCE (%)	
						ESTE PRD	ANTER	TOTAL	ESTE PRD	ANTER	TOTAL	ESTE PRD	TOTAL
1	Diseño del alumbrado público del acceso al Mirador	Global	1	300,00	300,00	1,00		1,00	300,00		300,00	100,00%	100,00%
2	Sum. de materiales con 2 luminarias, de 150 W, 2 postes de F. V. inst de 2 postes de hormigón con luminarias reutilizables	Global	1	2.206,20	2.206,20	1,00		1,00	2.206,20		2.206,20	100,00%	100,00%
3	Mano de obra calificada para el alumbrado público	Global	1	910,28	910,28	1,00		1,00	910,28		910,28	100,00%	100,00%
4	Mano de obra no calificada para el alumbrado público	Global	1	410,65	410,65	1,00		1,00	410,65		410,65	100,00%	100,00%
TOTAL:					3.827,13				3.827,13		3.827,13		

[Signature]
ING. LUIS PATIÑO L.
ADMINISTRADOR



ING. JUAN ANDRADE
CONTRATISTA

